

ТАБЛИЦА
Замеров при работе конвертора на холостом ходу (без нагрузки)

Вид измерений	Показания конвертора	Показания тестера									Время разряда
		U in	I in	P in	U out	I out	P out	U batt	I batt	I charge	
Холостой ход (без нагрузки) при наличие входного сетевого напряжения	U in : 228 v	231 v	0.35 A	80.85 w	231 v	0	0.00	27.7 v	-	0.2 – 0.4 A	-
	U out : 228(9) v										
	F out : 50.0 Hz										
	P out : 0.000 Kw										
	Load : 0.00%										
	Batt : 100%										
t° C : 26°C											
Холостой ход (без нагрузки) при пропадании входного сетевого напряжения	U in : 0 v	0	0	0	222 v	0	0.00	26.1 v	3.58 A	P bat 93.4 w	-
	U out : 220 v										
	F out : 50.0 Hz	Через 20 мин. Bat → 92%									
	P out : 0.000 Kw	и включилась вентиляция									
	Load : 0.00%										
	Batt : 100%										
t° C : 27°C											
Через 5 мин. после возобновления подачи входного сетевого напряжения	U in : 227 v	231 v			230 v	0	0.00	25.7 v		4.0 A	-
	U out :										
	F out : 50.0 Hz										
	P out : 0.000%										
	Load : 0.00%										
	Batt : 93%										
t° C :											
Через 12 мин. после возобновления подачи входного сетевого напряжения	U in : 226 v	231 v			231 v			↓ 27.7 v		↓ 0.4 A	-
	U out : 225(7) v										
	F out : 50.0 Hz										
	P out : 0.000%										
	Load : 0.00%										
	Batt : 93% - 100%										
t° C : 28°C											